

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM02-65151-UM0200062/16 WS-I-W.052.11.48.2016	02/7.2.1/54/17	0	6	2	4	8	7	8	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	Data otrzymania zlecenia	28.09.2017 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”		
1. <u>Data złożenia wniosku o płatność:</u>	Nd		
1. <u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
1. Wizyta na zlecenie	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>		
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>		
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>		
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>		
<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>			
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>		
2. po wypłacie zaliczki	<input type="checkbox"/>		
3. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>		
4. ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Świecie																				
	NIP	5	5	9	1	0	0	3	6	0	6	REGON	0	9	2	3	5	1	0	6	7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	kujawsko - pomorskie																			
	Powiat/gmina	świecki							Świecie												
	Miejscowość/kod	Świecie							86-100												
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Wojska Polskiego 124																			
	Tel.	52 333 23 23					Fax	52 333 23 11													
	E-mail	urząd.miejski@swiecie.eu																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd																			
	Powiat/gmina	Nd							Nd												
	Miejscowość/kod	Nd							Nd												
	Ulica i nr domu/lokalu	Nd																			

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	<p align="right">Kierownik Biura Kontroli</p> <p align="right"><i>Marek Buczkowski</i> (1)</p> <p align="right">GŁÓWNY SPECJALISTA</p>
--------------------------------	--	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Tadeusz Pogoda	Stanowisko/funkcja Burmistrz Świecia
2.	Imię i Nazwisko	Nd	Stanowisko/funkcja Nd

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana	
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	03.10.2017 r.	Joanna Sieradzka	Katarzyna Pawłowska
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Marek	Buczowski	upoważnienie nr 463/2016 z dnia 20.12.2016 r.
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Pawłowska	upoważnienie nr 464/2016 z dnia 20.12.2016 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Tadeusz	Pogoda	Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
<p>Zespół kontrolny w dniu 05.10.2017 r. przeprowadził wizytę na zlecenie operacji pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”, na miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 28.09.2017 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym oraz sprawozdania z realizacji operacji.</p> <p>Ustalenia zespołu kontrolnego zawarto w liście kontrolnej K-03/W/344 oraz w Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350.</p>	

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	Kierownik Biura Kontroli
			Marek Buczowski GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Pawłowska (1)

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350.
3.	Zestawienie zweryfikowanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
4.	Wydruk z ewidencji księgowej (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
5.	Kopia Instrukcji wewnętrznej z dnia 25.05.2016 r. związanej z realizowaniem projektu pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Wykaz kont kod rachunkowy zadania: „1 – Wykonanie ul. Chabrowej” (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
6.	Dokumentacja projektowa na płycie CD (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
7.	Kopia wyciągu z Projektu architektoniczno – budowlanego dla dróg (załącznik do raportu jednostki kontrolującej).
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu i motywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.10.2017 r. godz.: 9.50 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	05.10.2017 r. godz.: 14.40 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	06.10.2017 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Toruń <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marek	Buczkowski
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Pawłowska
Podmiot kontrolowany	Podpis <i>Kierownik Biura Kontroli</i> <i>Marek Buczkowski (1)</i>	
	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Katarzyna Pawłowska (1)</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<i>data otrzymania Raportu</i>	
	<i>podpis</i>	

Znak sprawy:	UM02-65151-UM0200062/16 WS-I-W.052.11.48.2016	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
02/7.2.1/54/17	06.10.2017 r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
	„Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”		Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie				

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.07.2015 r.	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.								
I.	Koszty operacji.							
A**	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania							
2.	1.	Nawierzchnie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, w oparciu o kosztorys ofertowy złożony wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kosztorys różnicowy załączony do wniosku o płatność oraz pomocniczo projekt budowlany i dokumentację projektową złożoną z wnioskiem o płatność, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu realizacji operacji. Wykaz pozycji kosztorysu bezpośrednio zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych wskazano w polu „Uwagi kontrolujących”.
	2.	Krawężniki	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poz. 9 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
	<p style="text-align: center;">Kierownik Biura K</p> <p style="text-align: center;">Marek Bączkowski (1)</p> <p style="text-align: center;">GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;">Katarzyna Pawłowska (1)</p>

3.	Chodniki	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poz. 17 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego
4.	Obrzeża	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poz. 18 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego
5.	Zjazdy z posesji	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poz. 27 kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego oraz poz. 3 CEN (dla zjazdów bitumicznych) kosztorysu różnicowego
6.	Roboty regulacyjne na istniejących urządzeniach wod-kan	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, w oparciu o kosztorys ofertowy złożony wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kosztorys różnicowy załączony do wniosku o płatność oraz pomocniczo projekt budowlany i dokumentację projektową złożoną z wnioskiem o płatność, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu realizacji operacji. Wykaz pozycji kosztorysu bezpośrednio zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych wskazano w polu „Uwagi kontrolujących”.
B** Oświetlenie							
1.	Zasilanie oświetlenia – I Szafka oświetleniowa S0-4	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, w oparciu o kosztorys ofertowy złożony wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocniczo projekt budowlany i dokumentację projektową złożoną z wnioskiem o płatność, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu realizacji operacji. Wykaz pozycji kosztorysu bezpośrednio zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych wskazano w polu „Uwagi kontrolujących”.
2.	Linie kablowe oświetlenia ulicznego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Osprzęt oświetleniowy – montaż słupów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Próby i pomiary elektryczne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne.							
1.	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano na podstawie dokumentacji w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Uwagi kontrolujących:

Zespół kontrolny w dniu 05.10.2017 r. przeprowadził wizytę na zlecenie operacji pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”, na miejscu realizacji operacji i w siedzibie Beneficjenta.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją z Biura Autoryzacji Płatności z dnia 28.09.2017 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym oraz sprawozdania z realizacji operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	<p>Kierownik Biura Autoryzacji</p> <p>Marek Buczkowski (1)</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p>Katarzyna Pawłowska (1)</p>

Na miejscu realizacji zespół kontrolny dokonał weryfikacji wykonanych robót budowlanych na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, w oparciu o kosztorysy ofertowe złożone wraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kosztorys różnicowy załączony do wniosku o płatność oraz pomocniczo projekt budowlany i dokumentację projektową złożoną z wnioskiem o płatność, w elementach możliwych do weryfikacji na miejscu realizacji operacji.

Pozycje kosztorysu ofertowego na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Chabrowej w Sulnowie z chodnikami i oświetleniem” bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych: 6 CEN, 9 CEN, 17 CEN, 18 CEN, 27 i 28.

Pozycje kosztorysu różnicowego na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Chabrowej w Sulnowie z chodnikami i oświetleniem” bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych: 6 CEN, 9 CEN, 17 CEN, 18 CEN, 27, 3 CEN (dla zjazdów bitumicznych) i 28.

Pozycje kosztorysu ofertowego na „Oświetlenie drogowe” bezpośrednio zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych: 8.d.1, 22.d.3, 23.d.3, 24.d.3, 26.d.3.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono następujące rozbieżności między kosztorysem ofertowym i różnicowym na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Chabrowej w Sulnowie z chodnikami i oświetleniem”:

- poz. 9 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego „D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa”, 1277,00 m. Zespół kontrolny stwierdził wykonanie 1265,20 m;
- poz. 17 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego „D-08.02.02 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem”, 2474,00 m². Zespół kontrolny stwierdził wykonanie 2191,70 m²;
- poz. 18 CEN kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego „D-08.03.01 Obrzeża betonowe 30x8 podsypka piaskowa spoin zaprawą”, 1222,00 m. Zespół kontrolny stwierdził wykonanie 1328,00 m;
- poz. 27 kosztorysu ofertowego i kosztorysu różnicowego „D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej”, 163,21 m². Zespół kontrolny stwierdził wykonanie 235,60 m²;
- poz. 3 CEN (dla zjazdów bitumicznych) kosztorysu różnicowego „Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm”, 500 m². Zespół kontrolny stwierdził wykonanie 473,09 m²;

Weryfikację elementów ukrytych, niemożliwych do pełnego zweryfikowania, przeprowadzono w oparciu o Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót – obiektów w dniu 20.12.2016 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	Kierownik Biura Kontroli Marek Huczkowski (1)	GŁÓWNY SPECJALISTA Katarzyna Pawłowska (1)

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM02-65151-UM0200062/16

WS-I-W.052.11.48.2016

Znak sprawy

Działanie: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Poddziałanie: 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

KONTROLA NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy prowadzony jest oddzielny system rachunkowości albo zastosowano odpowiedni kod rachunkowy dla transakcji związanych z realizacją operacji?	X	
	Uwagi ³		
2	Czy dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z wykazem faktur lub innymi dowodami o równoważnej wartości?	X	
	Uwagi.....		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytę/kontrolę

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata.....
				06.10.2017 r.
			Str.	1...

Załączniki:		
	1.	Wniosek o przyznanie pomocy
	2.	Wniosek o płatność

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę.

1. 06.10.2017. Kierownik Biura Kontroli
Marek Guczkowski (1)
GŁÓWNY SPECJALISTA
2. 06.10.2017. Katarzyna Pawłowska (1)

⁴ Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	Parafy osób przeprowadzających kontrolędata..... 06.10.2017.	
				Str.	..2..

zorganizuje nr 3 do Raportu z cyfrowej transformacji nr 02/7.2.1/19/17

ZESTAWIENIE ZWERYFIKOWANYCH FAKTUR LUB DOKUMNETÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODZĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd-mm-rrrr]	Nr księgowy/ ewidencyjny dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	FV/DZT/16/11/21	30.11.2016	1 - Wykonanie ul. Chabrowej	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	559-17-00-297	1. Wykonanie nawierzchni na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikami i oświetleniem	IA 1,2,3,4,5,6 I B 1,2,3,4	14-12-2016	337 733,47	274 580,06	337 733,47
2.	FV/DZT/16/12/20	21.12.2016	1 - Wykonanie ul. Chabrowej	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	559-17-00-297	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikami i oświetleniem	IA 1,3,4,5,6 IB 1,2,3,4 II 1	27-12-2016	419 645,95	341 175,57	419 645,95

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

2